



AFA41E64-5948-430B-9C82-1525C6758064

CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE INFORME

La Contraloría General de la República hace constar a través de este documento, la presentación virtual del Informe de Rendición de Cuentas Por Período **Anual 2016** que comprende información entre el **01/01/2016** y el **31/12/2016** de la entidad **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS-LIMA** cuyo titular es **MIGUEL ANGEL SALDAÑA REATEGUI** identificado(a) con DNI N° **09739945**.

Miércoles, 26 de abril de 2017

**Departamento de Prevención de la Corrupción
Contraloría General de la República**

Nota:

La presentación del Informe de Rendición de Cuentas del Titular no constituye un indicador de economía, eficiencia, transparencia o legalidad del gasto o actividades realizadas por la entidad. La información reportada es sujeta de verificación posterior.

Formato N° 1 - Datos generales de la entidad

Nombre de la entidad:	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS-LIMA
Nivel de gobierno:	GOBIERNO LOCAL
Sector:	GOBIERNOS LOCALES
Tipo de documento de identidad:	DNI
N° de documento de identidad:	09739945
Apellidos y nombres del Titular de la entidad:	SALDAÑA REATEGUI MIGUEL ANGEL
Tipo de Informe:	INFORME POR PERIODO ANUAL
Fecha de inicio del periodo reportado:	01/01/2016
Fecha de fin del periodo reportado:	31/12/2016
Fecha de presentación:	26/04/2017 04:36:45 p.m.

Gestores de las unidades ejecutoras o unidades orgánicas (1)

N°	Unidad ejecutora o unidad orgánica	Apellidos y nombres	Tipo de documento de identidad	N° de documento de identidad	Fecha de inicio en el cargo	Formato registrado
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS-LIMA	ASCENCIO CHAVEZ MIGUEL ANGEL	DNI	07469647	01/01/2016	1, 2, 3, 4 y 5
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS-LIMA	GOICOCHEA CARDOZO ARTURO CARLOS	DNI	06851277	01/01/2016	1, 2, 3, 4 y 5
3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS-LIMA	HARO CAPA ROSSMERY	DNI	41075602	12/08/2016	1, 2, 3, 4 y 5
4	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS-LIMA	HUAMANI RIVEROS JOSE SALOMON	DNI	29721884	01/07/2016	1, 2, 3, 4 y 5
5	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS-LIMA	CRUZ BALLADARES MAURO JHONATAN	DNI	43151426	03/01/2017	3, 4 y 5

Comentarios (2):**Notas:**

- (1) Funcionario a cargo de la unidad ejecutora o unidad orgánica que provee información para la elaboración del Informe.
(2) Relacionados a unidades ejecutoras desactivadas o nuevas unidades ejecutoras creadas.

FORMATO N° 2 - PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD

FORMATO N° 2A: INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

1. ¿La entidad ha desarrollado un proceso de planeamiento estratégico conforme a lo establecido en la Directiva N° 001-2014-CEPLAN - Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico? Si la respuesta es "No" o "No se encuentra bajo el alcance de la Directiva", responda las preguntas 4 y 6 (1).	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> No se encuentra dentro del alcance de la Directiva	Comentarios:					
2. Si su respuesta a la pregunta anterior es Si, indique ¿En que fase del proceso de planeamiento estratégico se encuentra la entidad? (1)	<input type="checkbox"/> Fase prospectiva <input type="checkbox"/> Fase estratégica <input type="checkbox"/> Fase institucional						
3. Si la entidad se encuentra en la fase institucional, responda: ¿El PEI cuenta con el Informe Técnico del CEPLAN (Art. 48 de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN)? (2)	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> No aplica	Informe técnico:		Fecha de informe:	-	Comentarios:	
4. ¿La entidad que dirige cuenta con un PEI aprobado?	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Documento de aprobación:	RESOLUCION DE ALCALDIA 1147-2008-A-MC	Fecha de aprobación:	22/12/2008	Año inicio:	2009
5. ¿El PEI aprobado, fue remitido al CEPLAN, conforme lo estipula la Cuarta Disposición Final Transitoria de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN?	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Documento de remisión:		Fecha de documento:	-	Comentarios:	
6. ¿La entidad que dirige cuenta con un POI aprobado?	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Documento de aprobación:	RESOLUCION DE ALCALDIA 323-2016-A-MC	Fecha de aprobación:	12/02/2016	Comentarios:	

Leyenda

PESEM: Plan Estratégico Sectorial Multianual

PDRC: Plan de Desarrollo Regional Concertado

PDLC: Plan de Desarrollo Local Concertado

PEI: Plan Estratégico Institucional

POI: Plan Operativo Institucional

CEPLAN: Centro Nacional de Planeamiento Estratégico

Notas:

(1) La fase de análisis prospectivo debe ser desarrollada a nivel nacional por el CEPLAN; a nivel sectorial por los Ministerios en la materia de su rectoría, a nivel territorial por los gobiernos regionales; en el marco de los Planes Especiales por las entidades responsables en concordancia con el artículo 43° y 44° de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN. La fase de análisis prospectivo puede ser desarrollada opcionalmente por el Poder Judicial, el Poder Legislativo, los Organismos Constitucionalmente Autónomos y las Universidades Públicas; y a nivel territorial, por los gobiernos locales: provinciales y distritales. Con relación a la fase estratégica, de acuerdo al artículo 32° de la Directiva antes indicada, los sectores desarrollan el PESEM, los Gobiernos Regionales el PDRC y los Gobiernos Locales el PDLC. Todas las entidades señaladas en el artículo 2° de la citada Directiva, están obligadas a desarrollar PEI y POI. Asimismo, deben considerar lo establecido en la Primera Disposición Final y Transitorias de la referida norma. (2) El Informe Técnico será emitido de manera obligatoria por el CEPLAN como requisito previo a la aprobación de los PEI de los Ministerios, PEI de los Gobiernos Regionales y de los Planes Especiales de las entidades que desarrollen los mismos.

FORMATO N° 2B: OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.					Comentarios			
1	CONSOLIDAR EL SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN BASE A LA DEMOCRACIA Y A LA TRANSPARENCIA COMO ESTILO DE GESTIÓN	0.35	ALCALDIA, ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL, PROCURADURIA, SUBGERENCIA DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE, SUBGERENCIA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA, GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y CONTROL MUNICIPAL, SUBGERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, SUBGERENCIA DE CONTROL MUNICIPAL Y SANCIONES, GERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL, SUBGERENCIA DE ACREDITACIÓN DE ORGANIZACIONES SOCIALES, SUBGERENCIA DE ACREDITACIÓN DE ORGANIZACIONES SOCIALES, SUBGERENCIA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO COMUNAL								
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta a la fecha final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	EXISTE UN MODELO DE GESTIÓN LOCAL QUE SE INSTALA SOBRE LA BASE DE LOS COMITÉS ZONALES	Unidad	0	2009	0	0	0	0.010	NO SE ENCONTRO INFORMACION AL RESPECTO		
	POLÍTICA MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN MEJORA RELACIÓN CON EL CIUDADANO	Unidad	0	2009	0	0	0	0.34	NO SE ENCONTRO INFORMACION AL RESPECTO		
	MEJORA LA PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS EN TÉRMINOS DE IMPACTO DISTRICTAL	Porcentaje	53	2008	0	0	30	0.65			

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.					Comentarios			
1	PERSONAL CON IDENTIDAD INSTITUCIONAL, ESPECIALIZADO Y COMPETENTE	0.19	GERENCIA MUNICIPAL, GERENCIA DE COMUNICACIÓN MUNICIPAL, SUBGERENCIA DE PROTOCOLO Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES, SECRETARIA GENERAL, SUBGERENCIA DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO, SUBGERENCIA DE ESTADO CIVIL, GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS, SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD, SUBGERENCIA DE TESORERIA, SUBGERENCIA DE LOGISTICA, SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES, GERENCIA DE INFORMÁTICA, ESTADISTICA Y GOBIERNO ELECTRONICO, GERENCIA DE ASUNTOS JURIDICOS, GERENCIA DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN, SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO, SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO, SUBGERENCIA DE INVERSIONES Y COOPERACION TECNICA, SUBGERENCIA DE GESTION DE PROCESOS								

INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta a la fecha final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	SE HAN FORTALECIDO LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES DE ACUERDO A SU EXPERTISE Y COMPROMISO	Unidad	300	2014	0	0	599	0.65		
	MODELO INSTITUCIONAL QUE SE ARTICULA A LOS PROCESOS DE DESARROLLO DE MANERA CONJUNTA	Unidad	0	2009	0	0	0	0.010		
	EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO QUE FACILITA LA TOMA DE DECISIONES	Unidad	298	2015	0	0	348	0.34		

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia			Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios			
1	BRINDAR SERVICIOS DE CALIDAD INCENTIVANDO UNA IMAGEN DE CIUDAD SALUDABLE	0.25			GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD Y GESTIÓN AMBIENTAL, SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA Y ORNATO, SUBGERENCIA DE ÁREAS VERDES, SUBGERENCIA DE SALUD Y CONTROL AMBIENTAL						
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta a la fecha final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	USUARIOS DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES PERCIBEN LA MEJORA DE LOS MISMOS	Unidad	0	2008	0	0	7	0.6			
	REORIENTACIÓN DE PROCESOS DE GESTIÓN INTERNA ACORDES A LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES	Unidad	0	2009	0	0	147	0.4			

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia			Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios			
1	REAFIRMAR LA IDENTIDAD LOCAL CONSTRUYENDO LA POLÍTICA CULTURAL DEL DISTRITO CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS ACTORES DE LA SOCIEDAD Y PONIENDO ÉNFASIS EN LOS JOVENES	0.13			GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO, SUBGERENCIA DE PROMOCIÓN SOCIAL, DEMUNA Y OMAPED, SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA, SUBGERENCIA DE DEPORTES, SUBGERENCIA DE JUVENTUDES						

INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta a la fecha final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	CIUDADANÍA DEL DISTRITO IDENTIFICA, VALORA Y PROMUEVE POTENCIALIDADES DE COMAS	Porcentaje	0	2009	0	0	0	0.010	NO SE ENCONTRO INFORMACION AL RESPECTO	
	JÓVENES LIDERAN LA REAFIRMACIÓN DE LA IDENTIDAD LOCAL MEDIANTE ACTIVIDAD CULTURAL	Unidad	90	2007	0	0	115	0.34		
	POSICIONAMIENTO DEL DISTRITO COMO REFERENTE CULTURAL	Unidad	0	2009	0	0	9	0.65		

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.	Comentarios
1	PROMOVER LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA EN EL DISTRITO ALREDEDOR DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS TURÍSTICOS	0.010	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO, SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS, SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS, SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO Y CATASTRO, SUBGERENCIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE, GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO, SUBGERENCIA DE PROMOCION EMPRESARIAL, SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES Y DEFENSA CIVIL	

INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta a la fecha final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	MYPES RECONOCEN EN LA MUNICIPALIDAD A UN ALIADO PARA MEJORAR SUS CONDICIONES DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD	Unidad	548	2008	0	0	2682	0.99		
	EXISTEN ALIANZAS CON INSTITUCIONES DEDICADAS AL ASESORAMIENTO EN DESARROLLO ECONOMICO LOCAL	Unidad	1	2008	0	0	2	0.010		

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.	Comentarios
1	FOMENTAR UNA CULTURA TRIBUTARIA PARA REDUCIR EL ÍNDICE DE MOROSIDAD Y AMPLIAR CORRESPONSABILIDAD	0.07	GERENCIA DE RENTAS, SUBGERENCIA DE REGISTRO Y ORIENTACIÓN AL CONTRIBUYENTE, SUBGERENCIA DE RECAUDACIÓN, SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN, SUBGERENCIA DE EJECUTORIA COACTIVA	

	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta a la fecha final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
INDICADORES	FLUJO DE INFORMACIÓN AL CONTRIBUYENTE DENTRO DE LA POLÍTICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	Unidad	0	2008	0	0	2	0.4		
	PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS CON FACILIDADES PARA QUE EL CONTRIBUYENTE ACUDA	Unidad	120	2008	0	0	160	0.6		

Notas:

- (1) Se necesita asignar a cada objetivo estratégico e indicador una prioridad, que vaya desde 0.01 a 1.00, donde 0.01 indica menos prioritario y 1.00 más prioritario. La suma de todos los valores de prioridad de los indicadores de cada objetivo estratégico debe sumar 1. Asimismo, la suma de todos los valores de prioridad de los objetivos estratégicos debe sumar 1.00.
- (2) Meta prevista correspondiente al final del horizonte temporal del PEI.
- (3) Si el objetivo estratégico solo tiene un indicador, corresponde colocar en la prioridad del indicador el valor 1.00.

Comentarios:

FORMATO N° 3 - OBRAS

Tipo de obras registradas	N° de obras en ejecución al inicio del período reportado	N° de obras paralizadas al inicio del período reportado	N° de obras cuya ejecución fue iniciada durante el período reportado	N° de Obras registradas en INFObras al final del período reportado	N° de obras que cuentan con código SNIP al final del período reportado	Obras en ejecución a la fecha final del período reportado (*)	Obras paralizadas a la fecha final del período reportado	N° de obras concluidas a la fecha final del período reportado	N° de obras concluidas liquidadas a la fecha final del período reportado	Monto obras según expediente técnico, al final del período reportado (S./)	Monto ejecutado a la fecha final del período reportado (Total S./) (**)	Monto ejecutado en las obras paralizadas, a la fecha final del período reportado (Total S./)	N° de estudios de preinversión al final del período reportado	Costo de estudios de preinversión al final del período reportado	N° de obras que se encuentran en fase de 'elaboración de expediente técnico' al final del período reportado	N° obras con adicionales superiores al 15%
Obras por administración directa	11	0	10	8	11	11	0	8	0	2691331.44	2691331.44	0	10	3510182.38	0	0
Obras por contrata	19	0	13	18	19	18	0	15	15	8036530.14	8323846.97	0	20	23923277.04	0	0
Asociación Pública Privada																
Obras por impuesto																
Organismo internacional																
Núcleos ejecutores																

Notas:

- (1) Incluye obras que estuvieron paralizadas al inicio del periodo reportado y que fueron retomadas durante el periodo reportado.
- (2) No incluir montos desembolsados en las obras que se encuentran paralizadas.
- (3) Estudios referidos a proyectos de obras que solo llegaron hasta la fase de preinversión.
- (4) Obras no iniciadas que cuentan con expediente técnico aprobado o en proceso de elaboración.

Comentarios:

Formato N° 4 - Personal

Régimen legal	Cantidad de personal al inicio del periodo reportado	Cantidad de personal al final del periodo reportado	Gasto total en personal al inicio del periodo reportado (S/) (1)	Gasto total en personal al final del periodo reportado (S/)
Decreto Legislativo N° 276 - Carrera administrativa	179	179	1023095.39	1328674.54
Decreto Legislativo N° 728 - Régimen de la actividad privada	375	378	933299.60	1320955.75
Decreto Legislativo N° 1057 - Contrato Administrativo de Servicios	325	454	414418.08	751563.93
Ley N° 29444 - Carrera pública magisterial				
Ley N° 23733 y Ley N° 30220 - Docentes universitarios				
Ley N° 23536 - Profesionales de la salud				
Ley N° 28561 - Asistenciales de salud				
Ley N° 29277 - Magistrados				
Decreto Legislativo N° 052-1981 - Fiscales				
Ley N° 28091 - Diplomáticos				
Ley N° 29709 - Servidores Penitenciarios				
Ley N° 28359 - Militares y Policías				
Decreto Legislativo N° 1024 - Gerentes públicos				
Decreto Legislativo N° 25650 - Fondo de apoyo gerencial				
Ley N° 30057 - Ley del Servicio Civil				
Convenios de administración con PNUD				
Obreros				
Servicios de terceros				
Locación de servicios	23	38	48483.87	71943.33
Otros	93	99	201573.59	3692568.88

Nota:

(1) Información a la fecha final del periodo anterior a que el Titular de la entidad estuvo obligado a presentar Informe.

Comentarios:

FORMATO N° 5 - PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
176429	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA CALLE CESAR VALLEJO (CUADRAS 1 Y 2) EN LA URB. SAN AGUSTIN II ETAPA - ZONAL 10, DISTRITO DE COMAS - LIMA - LIMA	21/06/2011	ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE CESAR VALLEJO (CUADRAS 1 Y 2) DE LA URB. SAN AGUSTIN II ETAPA ; ZONAL N° 10 - COMAS	247799	308768	LAS VARIACIONES NO SUSTANCIALES SE DEBE A UNA MAYOR PRECISION EN LA TOMA DE METRADOS A NIVEL DE EXPEDIENTE TECNICO.	06/07/2011	30/09/2011	INVERSIÓN	NO	29/02/2016	22/07/2016
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	SEÑALIZACIÓN Y OTROS	Porcentaje	0	100	100	2844.05	2844.05					
	MITIGACIÓN AMBIENTAL	Porcentaje	0	100	100	4500	4500					
	EXPEDIENTE	Porcentaje	100	100	100	8850	0			SE PAGO EL MONTO DE S/. 8.850 EN EL AÑO 2011 POR EL EXPEDIENTE TECNICO.		
	CONSTRUCCIÓN DE PISTAS	Porcentaje	0	100	100	118137.91	118137.91					
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	100	17023.72	17023.72					
	IGV	Porcentaje	0	100	100	44431.90	44431.90					
	UTILIDADES	Porcentaje	0	100	100	17023.72	17023.72					
	REAJUSTE DE PRECIOS	Porcentaje	0	0	0	0	873.82			EL MONTO DE 873.82 SOLES ES UN SALDO A FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD POR REAJUSTE DE PRECIOS .		
	SUPERVISIÓN	Porcentaje	0	100	100	0	0					
VEREDAS Y SARDINELES	Porcentaje	0	100	100	87314.52	87314.52						

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

188728	MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL P.J. BOSQUE DE HUAYLLAY, JR. MARIANO NECOCHEA (ENTRE EL PASAJE BOSQUE DE HUAYLLAY Y JR. REPUBLICA DEL PERU (C-14), URB. SANTA LUZMILA - ZONAL 06, DISTRITO DE COMAS - LIMA - LIMA	26/09/2011	ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL P.J. BOSQUE DE HUAYLLAY, JR. MARIANO NECOCHEA (ENTRE EL PASAJE BOSQUE DE HUAYLLAY Y JR. REPUBLICA DEL PERU (C-14), URB. SANTA LUZMILA - ZONAL 06, COMAS.	123898	130237	LAS VARIACIONES NO SUSTANCIALES SE DEBE A UNA MAYOR PRECISIÓN EN LA TOMA DE METRADOS A NIVEL DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y ADEMÁS AL REAJUSTE DE PRECIOS DE LOS MATERIALES.	11/10/2011	30/12/2011	INVERSIÓN	NO	13/04/2015	24/07/2015
--------	--	------------	--	--------	--------	---	------------	------------	-----------	----	------------	------------

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios	
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	100	100	100	0	0			SE PAGO EL MONTO DE S/. 4,092 EN EL AÑO 2013 POR EL EXPEDIENTE TÉCNICO.	
	PISTAS	Porcentaje	100	100	100	0	0			70986.16 --> MONTO PAGADO DURANTE EL AÑO 2015.	
	VEREDAS	Porcentaje	100	100	100	0	0			23331.80 --> MONTO PAGADO DURANTE EL AÑO 2015	
	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	Porcentaje	100	100	100	0	0			7925.38--> MONTO PAGADO DURANTE EL AÑO 2015	
	SUPERVISIÓN	Porcentaje	100	100	100	0	0				
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	100	100	100	0	0	10224.33 --> MONTO PAGADO DURANTE EL AÑO 2015			
	UTILIDADES	Porcentaje	100	100	100	0	0			10224.33 --> MONTO PAGADO DURANTE EL AÑO 2015	
	REAJUSTE DE PRECIOS	Porcentaje	0	0	100	0	2945			2,945 --> MONTO A FAVOR DE LA EMPRESA CONTRATISTA POR REAJUSTE DE PRECIOS	

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

216191	MEJORAMIENTO DE LA CALLE LAS COMPUERTAS Y EL JIRON LOS MANANTIALES EN LA ZONAL 08, DISTRITO DE COMAS - LIMA - LIMA	25/06/2012	CONDICIONES ADECUADAS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES LAS COMPUERTAS Y LOS MANANTIALES EN LA ZONAL 08	1199935	1630517	LAS VARIACIONES NO SUSTANCIALES SE DEBE A UNA MAYOR PRECISIÓN EN LA TOMA DE METRADOS A NIVEL DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y ADEMÁS AL REAJUSTE DE PRECIOS DE LOS MATERIALES.	10/07/2012	28/09/2012	INVERSIÓN	NO	11/05/2015	23/12/2015
--------	--	------------	---	---------	---------	---	------------	------------	-----------	----	------------	------------

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	0	100	100	0	0			
	PAVIMENTO FLEXIBLE	Porcentaje	100	100	100	0	0			
	VEREDAS	Porcentaje	100	100	100	0	0			
	ÁREAS VERDES	Porcentaje	100	100	100	0	0			
	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	Porcentaje	100	100	100	0	0			
	SUPERVISIÓN	Porcentaje	100	100	100	0	0			
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	100	100	100	0	0			
	UTILIDADES	Porcentaje	100	100	100	0	0			
	REAJUSTE DE PRECIOS	Porcentaje	0	100	100	24395	24395			24395 -- > MONTO A FAVOR DE LA EMPRESA CONTRATISTA ORIGINADO POR EL REAJUSTE DE PRECIOS

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
237960	MEJORAMIENTO DE CALLES DEL A.H. LAS LOMAS DE COLLIQUE Y EL A.H. LAS CASUARINAS DE COLLIQUE, DISTRITO DE COMAS - LIMA - LIMA	27/11/2012	CONDICIONES ADECUADAS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES DEL A.H. LAS LOMAS DE COLLIQUE Y EL A.H. LAS CASUARINAS DE COLLIQUE, DISTRITO DE COMAS	674999	758106	LAS VARIACIONES NO SUSTANCIALES SE DEBE A UNA MAYOR PRECISIÓN EN LA TOMA DE METRADOS A NIVEL DE EXPEDIENTE TÉCNICO.	12/12/2012	29/03/2013	INVERSIÓN	NO	08/02/2016	23/11/2016

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	0	100	100	10000	0			
	PAVIMENTO FLEXIBLE	Porcentaje	0	100	100	634533.55	634533.55			
	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	Porcentaje	0	100	100	2950	2950			
	SUPERVISIÓN	Porcentaje	0	100	100	15000	8665			EL MONTO TRANSFERIDO POR EL MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO PARA ESTE COMPONENTE ES S/. 12.210.60 CON CONVENIO N 137-2016-VIVIENDA
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	100	50998.68	50998.68			
	UTILIDADES	Porcentaje	0	100	100	44623.85	44623.85			
	REAJUSTE DE PRECIOS	Porcentaje	0	0	0	0	0			CON RESOLUCIÓN DE GERENCIA N°285-2016-GM/MDC SE VERIFICA QUE EXISTE UN MONTO POR PAGAR DE S/2199.32 POR REAJUSTE DE PRECIOS.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
247264	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION EN LA CALLE 29 DE SETIEMBRE Y PASAJE TUNGASUCA DEL AA.HH. LA MERCED ZONA B, ZONAL 01, DISTRITO DE COMAS - LIMA - LIMA	16/04/2013	ADECUADAS CONDICIONES DE SEGURIDAD Y ACCESIBILIDAD EN EL PASAJE 29 DE SETIEMBRE Y PASAJE TUNGASUCA DEL AA.HH. LA MERCED ZONA B, ZONAL 01, DISTRITO DE COMAS	427435	280099	LAS VARIACIONES NO SUSTANCIALES SE DEBE A UNA MAYOR PRECISIÓN EN LA TOMA DE METRADOS A NIVEL DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y A LA MODIFICACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN.	01/10/2013	30/12/2013	INVERSIÓN	NO	04/11/2015	24/08/2016

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	100	100	100	6000	0			EN EL AÑO 2015 SE PAGO EL MONTO DE S/. 6,000 POR EL EXPEDIENTE TECNICO.
	MURO DE CONTENCIÓN EN MAMPOSTERÍA DE PIEDRA	Porcentaje	0	100	100	237291.63	237291.63			EL COSTO REAL EJECUTADO AL FINAL DEL PERÍODO REPORTADO SE OBTIENE SOLO CON LA LIQUIDACIÓN DEL PROYECTO
	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	Porcentaje	0	100	100	0	0			
	SUPERVISIÓN	Porcentaje	0	100	100	0	0			
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	100	42807.30	42807.30			EL COSTO REAL EJECUTADO AL FINAL DEL PERÍODO REPORTADO SE OBTIENE SOLO CON LA LIQUIDACIÓN DEL PROYECTO
	UTILIDADES	Porcentaje	0	100	100	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
268345	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA PROLONGACION RAMON CASTILLA CDRAS: 7, 8, 9 Y 10, JR. LAS RUINAS CDRAS: 1, 2, 3 Y 4, JR. RICARDO PALMA CDRAS: 7, 8, 9, 10, 11 Y 12 A.H. COLLIQUE IV ZONA, ZONAL 12, DISTRITO DE COMAS - LIMA - LIMA	06/08/2013	ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL. PROLONGACIÓN RAMÓN CASTILLA CDRAS: 7, 8, 9 Y 10, JR. LAS RUINAS CDRAS: 1, 2, 3 Y 4, JR. RICARDO PALMA CDRAS: 7, 8, 9, 10, 11 Y 12 DEL A.H. COLLIQUE IV ZONAL 12, DISTRITO DE COMAS ¿ LIMA ¿LIMA	849539	1009777	LAS VARIACIONES NO SUSTANCIALES SE DEBE A UNA MAYOR PRECISIÓN EN LA TOMA DE METRADOS A NIVEL DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y A LA MODIFICACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN.	21/08/2013	29/11/2013	INVERSIÓN	NO	08/02/2016	30/11/2016

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	100	100	100	15000	0			SE PAGO EL MONTO DE S/11,000 EN EL AÑO 2013 POR EL EXPEDIENTE TECNICO.
	PAVIMENTO FLEXIBLE	Porcentaje	0	100	100	419171.14	419171.14			
	VEREDAS	Porcentaje	0	100	100	131132.47	131132.47			
	MURO DE CONTENCIÓN	Porcentaje	0	100	100	290372.97	290372.97			
	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	Porcentaje	0	100	100	8260	8260			
	SUPERVISIÓN	Porcentaje	0	100	100	18000	9000			MEDIANTE CONVENIO N° 338-2016-VIVIENDA EL MVCS APROBÓ LA TRANSFERENCIA DE S/ 18,000 PARA LA SUPERVISIÓN.
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	100	100	100	67914.92	67914.92			
	UTILIDADES	Porcentaje	0	100	100	59425.56	59425.56			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
273648	MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS CALLES 04, 05 Y 06 DE LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA LOS ROSALES DEL NORTE, ZONAL 08, DISTRITO DE COMAS - LIMA - LIMA	20/09/2013	ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES 04, 05 Y 06 DE LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA LOS ROSALES DEL NORTE, ZONAL 08, DISTRITO DE COMAS	619945	575841	LAS VARIACIONES NO SUSTANCIALES SE DEBE A UNA MAYOR PRECISIÓN EN LA TOMA DE METRADOS A NIVEL DE EXPEDIENTE TECNICO Y A LA MODIFICACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN(2 ETAPAS)	04/10/2013	05/12/2013	INVERSIÓN	NO	06/04/2015	12/12/2016

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	0	100	100	10000	0			
	PAVIMENTO FLEXIBLE	Porcentaje	62.31	100	100	257539.52	106466.04			
	VEREDAS	Porcentaje	0	100	100	144033.05	144033.05			
	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	Porcentaje	0	100	100	61854.94	56845.86			
	SUPERVISIÓN	Porcentaje	33	100	100	11250	0			
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	33	100	100	43221	30734.50			
	UTILIDADES	Porcentaje	33	100	100	41660.26	30734.50			
	REAJUSTE DE PRECIOS	Porcentaje	0	100	100	6282	6282			CON RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N°186-2015-GM/MDC EXISTE UN MONTO PAGADO DE S/ 6.282.00 POR REAJUSTE DE PRECIOS DE LA PRIMERA ETAPA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
279327	CONSTRUCCION DE VIAS VEHICULARES EN LA JR. PROLONGACION NICOLAS DE PIEROLA MZ. R2 LOT. 1 AL 19 DEL A.H. NUEVE DE OCTUBRE, ZONAL 02, DISTRITO DE COMAS - LIMA - LIMA	10/12/2013	ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN EL JR. NICOLAS DE PIEROLA MZ. R2 LT. 1 AL 19 EN EL A.H. NUEVE DE OCTUBRE, ZONAL 02, DISTRITO DE COMAS	117133	118787	LAS VARIACIONES NO SUSTANCIALES SE DEBE A UNA MAYOR PRECISIÓN EN LA TOMA DE METRADOS A NIVEL DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y A LA ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS.	25/12/2013	31/03/2014	INVERSIÓN	NO	12/04/2015	03/08/2015

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	100	100	100	0	0			
	PAVIMENTO FLEXIBLE	Porcentaje	100	100	100	0	0			EL MONTO DE 100804.62 SOLES FUE PAGADO EN EL AÑO 2015
	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	Porcentaje	100	100	100	0	0			EL MONTO DE 1,770 SOLES FUE PAGADO EN EL AÑO 2015.
	SUPERVISIÓN	Porcentaje	100	100	100	0	0			
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	100	100	100	0	0			EL MONTO DE 8205.97 SOLES FUE PAGADO EN EL AÑO 2015
	UTILIDADES	Porcentaje	100	100	100	0	0			EL MONTO DE 7180.23 SOLES FUE PAGADO EN EL AÑO 2015
	ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS	Porcentaje	0	100	100	825.94	825.94			MONTO PAGADO A FAVOR DEL CONTRATISTA ORIGINADO POR EL REAJUSTE DE PRECIOS.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
280087	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION EN LOS PASAJES: LOS JARDINES, PASAJE PRINCIPAL MZ. U6 LT. 1 AL 11 Y PASAJE LOS ALGARROBOS MZ. U6 DE LA INTEGRACION DEL COMITE 67 Y AMPLIACION VILLA SOL COMITE 115 DEL A.H. COLLIQUE III Y IV ZONA, ZONAL 12, DISTRITO DE COMAS - LIMA - LIMA	10/12/2013	ADECUADAS CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA EL TRANSITO PEATONAL EN LOS PASAJES: LOS JARDINES, PSJE. PRINCIPAL MZ. U6 LTE. 1-11 Y PSJE. LOS ALGARROBOS MZ. U6 A.H. COLLIQUE III Y IV ZONA, DISTRITO DE COMAS	453426	613063	LAS VARIACIONES NO SUSTANCIALES SE DEBE A UNA MAYOR PRECISION EN LA TOMA DE METRADOS A NIVEL DE EXPEDIENTE TECNICO Y A LA MODIFICACION DEL PLAZO DE EJECUCION.	25/12/2013	31/03/2014	INVERSIÓN	NO	04/11/2015	30/12/2016

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	100	100	100	0	0			
	MURO DE CONTENCIÓN EN MAMPOSTERÍA DE PIEDRA	Porcentaje	0	100	100	577112.75	577112.75			EL COSTO REAL EJECUTADO AL FINAL DEL PERÍODO REPORTADO SE OBTIENE SOLO CON LA LIQUIDACIÓN DEL PROYECTO
	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	Porcentaje	0	100	100	0	0			
	SUPERVISIÓN	Porcentaje	0	100	100	7500	7500			
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	100	28450	28450			EL COSTO REAL EJECUTADO AL FINAL DEL PERÍODO REPORTADO SE OBTIENE SOLO CON LA LIQUIDACIÓN DEL PROYECTO
	UTILIDADES	Porcentaje	0	100	100	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
280575	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION EN LOS PASAJES; B; E; F; I DE LA MZ.C LT. 4 A 6 Y H DEL A.H. BUENOS AIRES III, ZONAL 12, DISTRITO DE COMAS - LIMA - LIMA	10/12/2013	ADECUADAS CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA EL TRANSITO PEATONAL EN LOS PASAJES: PASAJES: B; E; F; I DE LA MZ.C LT. 4 A 6 Y H DEL A.H. BUENOS AIRES III, ZONAL 12, DISTRITO DE COMAS	253434	253338	LAS VARIACIONES NO SUSTANCIALES SE DEBE A UNA MAYOR PRECISIÓN EN LA TOMA DE METRADOS A NIVEL DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y A LA MODIFICACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN.	25/12/2013	31/03/2014	INVERSIÓN	NO	04/11/2015	26/09/2016

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	100	100	100	0	0			
	MURO DE CONTENCIÓN EN MAMPOSTERÍA DE PIEDRA	Porcentaje	0	100	100	217472.21	217472.21			EL COSTO REAL EJECUTADO AL FINAL DEL PERÍODO REPORTADO SE OBTIENE SOLO CON LA LIQUIDACIÓN DEL PROYECTO.
	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	Porcentaje	0	100	100	0	0			
	SUPERVISIÓN	Porcentaje	0	100	100	7500	7500			
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	100	28365.12	28365.12			EL COSTO REAL EJECUTADO AL FINAL DEL PERÍODO REPORTADO SE OBTIENE SOLO CON LA LIQUIDACIÓN DEL PROYECTO
	UTILIDADES	Porcentaje	0	100	100	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
281398	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION EN LOS PASAJES: LOS JAZMINES, LOS GERANIOS, LOS GLADIOLOS, LAS TUNAS DEL A.H. LAS BRISAS ZONAL 05, DISTRITO DE COMAS - LIMA - LIMA	10/12/2013	ADECUADAS CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA EL TRANSITO PEATONAL EN LOS PASAJES: LOS JAZMINES, LOS GERANIOS, LOS GLADIOLOS Y LAS TUNAS AFECTADOS EN EL A.H LAS BRISAS, ZONAL 05, DISTRITO DE COMAS	339636	297868	LAS VARIACIONES NO SUSTANCIALES SE DEBE A UNA MAYOR PRECISIÓN EN LA TOMA DE METRADOS A NIVEL DE EXPEDIENTE TÉCNICO, ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS Y MODIFICACIONES EN EL PLAZO DE EJECUCIÓN.	25/12/2013	31/03/2014	INVERSIÓN	NO	04/11/2015	26/09/2016

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	100	100	100	0	0			
	MURO DE CONTENCIÓN EN MAMPOSTERÍA DE PIEDRA	Porcentaje	0	100	100	264557.78	264557.78			EL COSTO REAL EJECUTADO AL FINAL DEL PERÍODO REPORTADO SE OBTIENE SOLO CON LA LIQUIDACIÓN DEL PROYECTO.
	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	Porcentaje	0	100	100	0	0			
	SUPERVISIÓN	Porcentaje	0	100	100	6000	6000			
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	100	27310.21	27310.21			EL COSTO REAL EJECUTADO AL FINAL DEL PERÍODO REPORTADO SE OBTIENE SOLO CON LA LIQUIDACIÓN DEL PROYECTO
	UTILIDADES	Porcentaje	0	100	100	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
285257	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION EN LOS PSJ. LOS CLAVELES MZ. H 83 A PSJ. S/N. LOS GIRASOLES Y BELLAVISTA MZ. D1 LT. 1 -3. DE LA INTEGRACION DE LOS A.H. LOS SAUCES. BUENOS AIRES III & COMITÉ 65 COLLIQUE TERCER SECTOR, ZONAL 12, DISTRITO DE COMAS - LIMA - LIMA	24/01/2014	ADECUADAS CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA EL TRANSITO PEATONAL EN LOS DE LOS PSJ. LOS CLAVELES MZ. H 83 A PSJ. S/N. LOS GIRASOLES Y BELLAVISTA MZ. D1 LT. 1 -3. DE LA INTEGRACION DE LOS A.H. LOS SAUCES. BUENOS AIRES III & COMITÉ 65 COLLIQUE TERCER SECTOR, DISTRITO DE COMAS	394377	406616	LAS VARIACIONES NO SUSTANCIALES SE DEBE A UNA MAYOR PRECISIÓN EN LA TOMA DE METRADOS A NIVEL DE EXPEDIENTE TÉCNICO. ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS Y MODIFICACIONES EN EL PLAZO DE EJECUCIÓN.	09/02/2015	29/05/2015	INVERSIÓN	NO	04/11/2015	24/08/2016

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	100	100	100	0	0			
	MURO DE CONTENCIÓN EN MAMPOSTERÍA DE PIEDRA	Porcentaje	0	100	100	371566.38	371566.38			EL COSTO REAL EJECUTADO AL FINAL DEL PERÍODO REPORTADO SE OBTIENE SOLO CON LA LIQUIDACIÓN DEL PROYECTO
	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	Porcentaje	0	100	100	0	0			
	SUPERVISIÓN	Porcentaje	0	100	100	7500	7500			
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	100	27550	27550			EL COSTO REAL EJECUTADO AL FINAL DEL PERÍODO REPORTADO SE OBTIENE SOLO CON LA LIQUIDACIÓN DEL PROYECTO.
	UTILIDADES	Porcentaje	0	100	100	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
297527	MEJORAMIENTO DEL PARQUE SANTÍSIMA CRUZ DE MOTUPE DE LA URB. RETABLO III ETAPA PROC. VIVI. LOS CHASQUIS, ZONAL 07, DISTRITO DE COMAS - LIMA - LIMA	04/07/2014	MEJORA DE LAS CONDICIONES PARA EL ESPARCIMIENTO Y TRANSITABILIDAD PEATONAL EN EL PARQUE SANTÍSIMA CRUZ DE MOTUPE DE LA URB. RETABLO III ETAPA PROC. VIVI. LOS CHASQUIS, ZONAL 07, DISTRITO DE COMAS	106174	132822	LAS VARIACIONES NO SUSTANCIALES SE DEBE A UNA MAYOR PRECISIÓN EN LA TOMA DE METRADOS A NIVEL DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y A LA ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS.	18/07/2014	31/10/2014	INVERSIÓN	NO	19/09/2016	14/12/2016

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	0	100	100	4000	0			
	VEREDAS E INFRAESTRUCTURA ADICIONAL	Porcentaje	0	100	100	58525.14	55592.99			
	EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO	Porcentaje	0	100	100	40581.32	30195.76			
	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	Porcentaje	0	100	100	3245	16401.06			
	SUPERVISIÓN	Porcentaje	0	100	100	6000	3000			
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	100	10235.15	10235.14			
	UTILIDADES	Porcentaje	0	100	100	10235.14	10235.14			
	ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS	Porcentaje	0	0	100	0	161.91			MONTO A FAVOR DEL CONTRATISTA ORIGINADO POR EL REAJUSTE DE PRECIOS, EL CUAL NO FUE INFORMADO POR LA UE PARA EL REGISTRO DE LA VARIACIÓN EN EL BANCO DE PROYECTOS.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
308913	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION EN LOS PJE LAS AZUCENAS PJE LOS GIRASOLES PJE LOS LIRIOS PJE LAS ORQUIDEAS PJE LOS GRADIOLOS DEL AAHH COLLIQUE TERCERA ZONA - ZONAL 12, DISTRITO DE COMAS - LIMA - LIMA	11/12/2014	ADECUDAS CONDICIONES DE SEGURIDAD Y ACCESIBILIDAD DE LOS PJ LAS AZUCENAS PJE LOS GIRASOLES PJ LOS LIRIOS PJ LAS ORQUIDEAS PJ LOS GRADIOLOS DEL AAHH COLLIQUE TERCERA ZONA-ZONAL 12 . DISTRITO DE COMAS	339339	329846	LAS VARIACIONES NO SUSTANCIALES SE DEBE A UNA MAYOR PRECISIÓN EN LA TOMA DE METRADOS A NIVEL DE EXPEDIENTE TÉCNICO .	26/12/2014	31/03/2015	INVERSIÓN	NO	04/11/2015	24/08/2016

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	100	100	100	0	0			
	MURO DE CONTENCIÓN EN MAMPOSTERÍA DE PIEDRA	Porcentaje	0	100	100	293805.69	293805.69			EL COSTO REAL EJECUTADO AL FINAL DEL PERÍODO REPORTADO SE OBTIENE SOLO CON LA LIQUIDACIÓN DEL PROYECTO.
	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	Porcentaje	0	100	100	0	0			
	SUPERVISIÓN	Porcentaje	0	100	100	8700	8700			
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	100	27340	27340			EL COSTO REAL EJECUTADO AL FINAL DEL PERÍODO REPORTADO SE OBTIENE SOLO CON LA LIQUIDACIÓN DEL PROYECTO.
	UTILIDADES	Porcentaje	0	100	100	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
313792	INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE PREVENCIÓN DEL RIESGO EN LA CALLE GRACIELA REATEGUI VDA. DE SALDAÑA DEL AA.HH. FORTALEZA DEL SOL, ZONAL N 1, DISTRITO DE COMAS - LIMA - LIMA	12/03/2015	ADECUADAS CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA LAS VIVIENDAS Y POBLADORES EN LA CALLE GRACIELA REATEGUI VDA. DE SALDAÑA DEL AA.HH. FORTALEZA DEL SOL, ZONAL 01	182899	149128	LAS VARIACIONES NO SUSTANCIALES SE DEBE A UNA MAYOR PRECISIÓN EN LA TOMA DE METRADOS A NIVEL DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y A LA MODIFICACIÓN EN EL PLAZO DE EJECUCIÓN.	27/03/2015	30/06/2015	INVERSIÓN	NO	04/11/2015	24/08/2016

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	100	100	100	6000	6000			
	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN	Porcentaje	0	100	100	116940.45	116940.45			EL COSTO REAL EJECUTADO AL FINAL DEL PERÍODO REPORTADO SE OBTIENE SOLO CON LA LIQUIDACIÓN DEL PROYECTO.
	COMPACTACIÓN DE SUELO	Porcentaje	0	100	100	0	0			
	SUPERVISIÓN	Porcentaje	0	100	100	3000	3000			
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	100	23186.94	23186.94			EL COSTO REAL EJECUTADO AL FINAL DEL PERÍODO REPORTADO SE OBTIENE SOLO CON LA LIQUIDACIÓN DEL PROYECTO
	UTILIDADES	Porcentaje	0	100	100	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
313911	INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE PREVENCIÓN DEL RIESGO EN LA AV. EL OLIVAR, DEL AA.HH. EL OLIVAR, ZONAL 5., DISTRITO DE COMAS - LIMA - LIMA	16/03/2015	ADECUADAS CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA LAS VIVIENDAS Y POBLADORES EN LA AV. EL OLIVAR DEL AA.HH. EL OLIVAR, ZONAL 05	232463	168790	LAS VARIACIONES NO SUSTANCIALES SE DEBE A UNA MAYOR PRECISIÓN EN LA TOMA DE METRADOS A NIVEL DE EXPEDIENTE TÉCNICO, CAMBIO EN LA MODALIDAD DEL CONTRATO Y A LA MODIFICACIÓN EN EL PLAZO DE EJECUCIÓN.	01/04/2015	30/06/2015	INVERSIÓN	NO	04/11/2015	24/08/2016

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	SUPERVISIÓN	Porcentaje	0	100	100	3000	3000			
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	100	29200.59	29200.59			EL COSTO REAL EJECUTADO AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO SE OBTIENE SOLO CON LA LIQUIDACIÓN DEL PROYECTO.
	UTILIDADES	Porcentaje	0	100	100	0	0			
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	100	100	100	6000	6000			
	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN CON MAMPOSTERIA DE PIEDRA	Porcentaje	0	100	100	130588.96	130588.96			EL COSTO REAL EJECUTADO AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO SE OBTIENE SOLO CON LA LIQUIDACIÓN DEL PROYECTO.
	PRUEBAS Y ENSAYOS Y MEDIDAD DE MITIGACION AMBIENTAL	Porcentaje	0	100	100	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
320280	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LA PROLONGACION CALLE A, CALLE B, CALLE 1, PASAJE 1, PASAJE 2, PASAJE 3, PASAJE 4, EN EL FRONTIS DE LA MZ. C (LT.1 AL 10) Y EL FRONTIS DE LA MZ. D (LT.1 AL 4) DE LA URB. ZARAGOZA, ZONAL 14, DISTRITO DE COMAS - LIMA - LIMA	23/07/2015	ADECUADAS CONDICIONES PARA LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA PROLONGACION CALLE A, CALLE B, CALLE 1, PASAJE 1, PASAJE 2, PASAJE 3, PASAJE 4, EN EL FRONTIS DE LA MANZANA C (LT. 1 AL 10) Y EN EL FRONTIS DE LA MZ. D (LT. 1 AL 4) DE LA URBANIZACION RESIDENCIAL ZARAGOZA	1108257	531383	LAS VARIACIONES SUSTANCIALES SE DEBE A UNA MAYOR PRECISIÓN EN LA TOMA DE METRADOS A NIVEL DE EXPEDIENTE TÉCNICO.	07/08/2015	06/11/2015	INVERSIÓN	NO	07/09/2016	16/12/2016

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	0	100	100	8000	0			
	PAVIMENTO FLEXIBLE	Porcentaje	0	100	100	154999.81	154999.81			
	VEREDAS DE CONCRETO	Porcentaje	0	100	100	113704.38	113704.38			
	ESTACIONAMIENTO	Porcentaje	0	100	100	159115.13	159115.13			
	SUPERVISIÓN	Porcentaje	0	100	100	10000	0			
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	100	42781.93	42781.93			
	UTILIDADES	Porcentaje	0	100	100	42781.93	42781.93			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
320984	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ESPARCIMIENTO EN EL PARQUE UBICADO EN EL CRUCE DEL JR. LAS GARDENIAS Y CALLE LOS LIRIOS URBANIZACION REPARTICION, ZONAL 13, DISTRITO DE COMAS - LIMA - LIMA	14/10/2015	ADECUADAS CONDICIONES DEL SERVICIO DE ESPARCIMIENTO EN EL PARQUE UBICADO EN EL CRUCE DEL JR. LAS GARDENIAS Y CALLE LOS LIRIOS, URB. REPARTICION.	583052	519973	LAS VARIACIONES NO SUSTANCIALES SE DEBE A UNA MAYOR PRECISIÓN EN LA TOMA DE METRADOS A NIVEL DE EXPEDIENTE TÉCNICO.	02/11/2015	29/02/2016	INVERSIÓN	NO	22/09/2015	27/01/2016

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	VEREDAS DE CONCRETO	Porcentaje	100	100	100	0	0			EL AÑO 2015 SE PAGO EL MONTO DE 199979.17 SOLES POR ESTE COMPONENTE.
	ÁREAS VERDES	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	EQUIPAMIENTO URBANO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	SUPERVISIÓN	Porcentaje	100	100	100	0	0			EN EL AÑO 2015 SE PAGO EL MONTO DE 11940 SOLES, EL PAGO DE ESTA PARTIDA NO FUE CONSIDERADO EN EL FORMATO SNIP 16
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	100	100	100	0	0			EN EL AÑO 2015 SE PAGO EL MONTO DE 19997.92 SOLES POR ESTE COMPONENTE.
	UTILIDAD	Porcentaje	100	100	100	0	0			EN EL AÑO 2015 SE PAGO EL MONTO DE 19997.92 SOLES POR ESTE COMPONENTE.
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	100	100	100	7960	7960			EL PAGO DE ESTA PARTIDA NO FUE CONSIDERADO EN EL FORMATO SNIP 16

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
322707	REHABILITACION ESPACIOS PUBLICOS REPRESENTATIVOS COMAS, DISTRITO DE COMAS - LIMA - LIMA	15/07/2015	ADECUADOS ESPACIOS DE RECREACION PASIVA CON AREAS VERDES URBANAS EN EL DISTRITO DE COMAS	87883	87883	LAS VARIACIONES NO SUSTANCIALES SE DEBE A LA MODIFICACIÓN EN EL PLAZO DE EJECUCIÓN.	15/08/2015	11/05/2016	INVERSIÓN	NO	15/08/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	100	100	100	0	0			
	INSTALACIÓN DE PUNTOS DE AGUA PARA RIEGO DE ÁREAS VERDES.	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	EQUIPAMIENTO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	HABILITACION DE ÁREAS VERDES	Porcentaje	0	60	60	0	33870			
	CAPACITACIÓN DEL COMITÉ PRO PARQUES PARA EL CUIDADO Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES EN PARQUES, PLAZUELAS Y ALAMEDAS.	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	SUPERVISIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
328174	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA EN EL PALACIO MUNICIPAL Y CENTRO CÍVICO, DISTRITO DE COMAS - LIMA - LIMA	16/07/2015	ADECUADO CONDICIONES DE SERVICIO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS	508460	699995	LAS VARIACIONES NO SUSTANCIALES SE DEBE AL CAMBIO DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN POR OTRA PREVISTA EN EL ESTUDIO.	16/08/2015	15/09/2015	INVERSIÓN	NO	15/10/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	100	100	100	0	0			EL MONTO PAGADO EN EL AÑO 2015, POR EL EXPEDIENTE TÉCNICO FUE 11800 SOLES
	MEJORAMIENTO DEL COBERTURAS ALIGERADAS Y VEREDAS	Porcentaje	50	100	68	64718.09	64718.09			
	IMPLEMENTACION DE SOFTWARE	Porcentaje	50	100	50	0	0			
	SUPERVISIÓN	Porcentaje	30.50	100	30.50	0	0			EN EL AÑO 2015, SE PAGÓ 2,440 SOLES POR LA SUPERVISIÓN.
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	50	100	50	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
337313	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL ESTADIO DANIEL HERNANI TOVAR EN EL PP.JJ. PAMPA DE COMAS ZONA M, ZONAL 2, DISTRITO DE COMAS - LIMA - LIMA	06/11/2015	ADECUADAS CONDICIONES PARA REALIZAR PRACTICAS DEPORTIVAS EN EL ESTADIO DE FUTBOL DANIEL HERNANI TOVAR EN EL PP.JJ. PAMPA DE COMAS, ZONA M, ZONAL 2	4995042	4742958	LAS VARIACIONES NO SUSTANCIALES SE DEBE A UNA MAYOR PRECISION EN LA TOMA DE METRADOS A NIVEL DE EXPEDIENTE TECNICO.	20/11/2015	31/05/2016	INVERSIÓN	NO	04/11/2015	10/05/2016

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	100	100	100	0	0			
	ÁREA DEPORTIVA Y ACCESOS	Porcentaje	0	21	21	665605.43	665605.43			EL COSTO EJECUTADO AL FINAL DEL PERÍODO REPORTADO CORRESPONDE A LA 1RA ETAPA.
	OFICINAS, SS.HH Y CERCO	Porcentaje	0	0	0	0	0			ESTE COMPONENTE SERÁ EJECUTADO EN LA 2DA ETAPA
	SUPERVISIÓN	Porcentaje	0	0.06	0.06	12000	12000			EL COSTO EJECUTADO AL FINAL DEL PERÍODO REPORTADO CORRESPONDE A LA 1RA ETAPA.
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	16	16	66560.54	66560.54			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
342390	CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL JIRON 06 DE AGOSTO DESDE LA AV. VICTOR ANDRES BELAUNDE HASTA EL JR. JOSE PARDO EN EL PUEBLO JOVEN EL CARMEN, ZONAL 03, DISTRITO DE COMAS - LIMA - LIMA	21/12/2015	ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL JIRON 06 DE AGOSTO DESDE LA AV. VICTOR ANDRES BELAUNDE HASTA EL JR. JOSE PARDO EN EL PUEBLO JOVEN EL CARMEN, ZONAL 03, DISTRITO DE COMAS, LIMA - LIMA	803215	943091	LAS VARIACIONES NO SUSTANCIALES SE DEBE A UNA MAYOR PRECISIÓN EN LA TOMA DE METRADOS A NIVEL DE EXPEDIENTE TÉCNICO.	01/01/2016	31/03/2016	INVERSIÓN	NO	01/03/2016	20/06/2016

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	0	100	100	9000	0			
	PAVIMENTACION ASFALTICO	Porcentaje	0	100	100	443015.02	443015.02			
	VEREDAS DE CONCRETO	Porcentaje	0	100	100	311648.54	311648.54			
	MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL	Porcentaje	0	100	100	12912.50	12912.50			
	SUPERVISIÓN	Porcentaje	0	100	100	13000	13000			
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	100	76757.66	76757.66			
	UTILIDADES	Porcentaje	0	1000	100	76757.66	76757.66			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
346994	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL JR. MARIA PARADO DE BELLIDO EN LA CDRA 7 Y 8, JR. LEONCIO PRADO EN LA CDRA 6, 7 Y 8 DEL A.H. COLLIQUE IV ZONA, ZONAL 12, DISTRITO DE COMAS - LIMA - LIMA	23/02/2016	ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITO VEHICULAR Y PETAONAL EN EL JR. MARIA PARADO DE BELLIDO EN LA CDRA. 7 Y 8 Y EN EL JR. LEONCIO PRADO EN LA CDRA. 6, 7 Y 8 DEL A.H. COLLIQUE IV ZONA, DISTRITO DE COMAS - LIMA - LIMA	360928	391899	LAS VARIACIONES NO SUSTANCIALES SE DEBE A UNA MAYOR PRECISIÓN EN LA TOMA DE METRADOS A NIVEL DE EXPEDIENTE TÉCNICO(2 ETAPAS)	01/04/2016	30/06/2016	INVERSIÓN	SÍ	08/03/2016	07/07/2016

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	0	100	100	7000	0			
	PAVIMENTACIÓN	Porcentaje	0	100	93	232142.25	232142.25			
	VEREDAS	Porcentaje	0	100	0	0	0			
	MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL	Porcentaje	0	100	100	2950	2950			
	SUPERVISIÓN	Porcentaje	0	100	100	7000	7000			
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	100	18807.38	18807.38			
	UTILIDADES	Porcentaje	0	100	100	18807.38	18807.38			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
347260	MEJORAMIENTO DE LA PLAZA CIVICA MIGUEL GRAU EN EL AH. AÑO NUEVO ZONA B - ZONAL 04, DISTRITO DE COMAS - LIMA - LIMA	12/02/2016	ADECUADO SERVICIOS RECREATIVAS Y ESPARCIMIENTO EN LA PLAZA CIVICA DEL AA.HH. AÑO NUEVO ZONA B - ZONAL 4 DEL DISTRITO DE COMAS, LIMA-LIMA	594082	631490	LAS VARIACIONES SUSTANCIALES SE DEBEN AL INCREMENTO DE METAS(PAVIMENTACIÓN) NO CONTEMPLADAS EN EL ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN	21/03/2016	30/06/2016	INVERSIÓN	SÍ	21/03/2016	30/06/2016

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	0	100	100	0	0			
	VEREDAS	Porcentaje	0	100	49.32	269916.50	269916.50			
	INFRAESTRUCTURA RECREATIVA Y MOBILIARIO URBANO	Porcentaje	0	100	100	97832.41	97832.41			
	PAVIMENTACIÓN	Porcentaje	0	0	100	0	32836.76			
	SUPERVISIÓN	Porcentaje	0	100	100	11999	11999			
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	100	43094.98	43094.98			
	UTILIDADES	Porcentaje	0	100	100	37708.11	37708.11			
	ÁREAS VERDES	Porcentaje	0	100	49.39	138101.62	138101.62			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

347372	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS EN EL PARQUE INFANTIL AÑO NUEVO, A.H. AÑO NUEVO, ZONA A, ZONAL 4, DISTRITO DE COMAS - LIMA - LIMA	12/02/2016	ADECUADAS CONDICIONES DEL SERVICIO DE ESPARCIMIENTO, EN EL PARQUE INFANTIL AÑO NUEVO, EN EL A.H. AÑO NUEVO, ZONA A, ZONAL 4	151809	202013	LAS VARIACIONES NO SUSTANCIALES SE DEBE A UNA MAYOR PRECISIÓN EN LA TOMA DE METRADOS A NIVEL DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y A LA MODIFICACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN	01/03/2016	31/05/2016	INVERSIÓN	SÍ	29/04/2016	11/11/2016
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	0	100	100	2894.16	0					
	VEREDAS DE CONCRETO	Porcentaje	0	100	100	88446.61	88446.61					
	ÁREAS VERDES	Porcentaje	0	100	100	7547.96	7547.96					
	EQUIPAMIENTO DEL PARQUE	Porcentaje	0	100	100	71783.06	71783.06					
	SUPERVISIÓN	Porcentaje	0	100	100	6174.22	0					
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	100	13422.21	13422.21					
	UTILIDADES	Porcentaje	0	100	100	11744.43	11744.43					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
348431	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES VIERA, LOS PIONEROS, VENUS, 28 DE JULIO, EN EL ASENTAMIENTO HUMANO AÑO NUEVO ZONA B - ZONAL 4, DISTRITO DE COMAS - LIMA - LIMA	25/02/2016	ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES VIERA, LOS PIONEROS, VENUS, 28 DE JULIO, EN EL ASENTAMIENTO HUMANO AÑO NUEVO, ZONA B - ZONAL 4, DISTRITO DE COMAS ¿ LIMA ¿ LIMA	356911	356625	LAS VARIACIONES NO SUSTANCIALES SE DEBE A UNA MAYOR PRECISIÓN EN LA TOMA DE METRADOS A NIVEL DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y A LA MODIFICACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN	01/04/2016	30/06/2016	INVERSIÓN	SÍ	12/04/2016	04/07/2016

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	0	100	100	3000	0			
	PAVIMENTACIÓN ASFALTICO	Porcentaje	0	100	100	243889.55	243889.55			
	VEREDAS DE CONCRETO	Porcentaje	0	100	64	53657.89	53657.89			
	MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	Porcentaje	0	100	100	2996.07	2996.07			
	SUPERVISIÓN	Porcentaje	0	100	100	8000	8000			
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	100	24043.48	24043.48			
	UTILIDADES	Porcentaje	0	100	100	21038.05	21038.05			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
348695	REHABILITACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL JR. LIMA DESDE LA CUADRA 1 A LA CUADRA 11, P.J. PAMPA DE COMAS, ZONAL 2, DISTRITO DE COMAS - LIMA - LIMA	25/02/2016	ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL JR. LIMA DESDE LA CUADRA 01 A LA CUADRA 11 DEL P.J. PAMPA DE COMAS, ZONAL 02, DISTRITO DE COMAS.	2442318	2257330	LAS VARIACIONES NO SUSTANCIALES SE DEBE A UNA MAYOR PRECISIÓN EN LA TOMA DE METRADOS A NIVEL DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y A LA MODIFICACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN.	11/03/2016	30/06/2016	INVERSIÓN	SÍ	14/03/2016	27/07/2016

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	0	100	100	7000	0			
	VÍA VEHICULAR	Porcentaje	0	100	84	870218.34	870218.34			EL COSTO EJECUTADO AL FINAL DEL PERÍODO REPORTADO CORRESPONDE A LA 1RA ETAPA.
	VÍA PEATONAL	Porcentaje	0	100	0	0	0			
	MURO DE CONTENCIÓN	Porcentaje	0	100	49	11469.18	11469.18			EL COSTO EJECUTADO AL FINAL DEL PERÍODO REPORTADO CORRESPONDE A LA 1RA ETAPA.
	MITIGACIÓN AMBIENTAL	Tasa	0	100	100	2950	2950			EL COSTO EJECUTADO AL FINAL DEL PERÍODO REPORTADO CORRESPONDE A LA 1RA ETAPA.
	SUPERVISIÓN	Porcentaje	0	100	100	15000	15000			EL COSTO EJECUTADO AL FINAL DEL PERÍODO REPORTADO CORRESPONDE A LA 1RA ETAPA.
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	100	88463.75	88463.75			EL COSTO EJECUTADO AL FINAL DEL PERÍODO REPORTADO CORRESPONDE A LA 1RA ETAPA.
	UTILIDADES	Porcentaje	0	100	100	88463.75	88463.75			EL COSTO EJECUTADO AL FINAL DEL PERÍODO REPORTADO CORRESPONDE A LA 1RA ETAPA.
	REAJUSTE DE PRECIOS	Porcentaje	0	0	100	0	2123.13			MONTO A FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD ORIGINADO POR EL REAJUSTE DE PRECIOS, EL CUAL NO FUE INFORMADO POR LA UE PARA EL REGISTRO DE LA VARIACIÓN EN EL BANCO DE PROYECTOS.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

362885	AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO SOSTENIBLE DE AREAS VERDES CON AGUA NO POTABLE DEL TRAMO AV. LOS INCAS Y AV. UNIVERSITARIA HASTA AV. METROPOLITANA Y AV. TUPAC AMARU, DISTRITO DE COMAS - LIMA - LIMA	28/09/2016	ADECUADO SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LAS AREAS VERDES DEL TRAMO AV. LOS INCAS Y AV. UNIVERSITARIA HASTA AV. METROPOLITANA Y AV. TUPAC AMARU, DISTRITO DE COMAS, LIMA, LIMA	6670211	6670211	LAS VARIACIONES NO SUSTANCIALES SE DEBE A UNA MAYOR PRECISIÓN EN LA TOMA DE METRADOS A NIVEL DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y A LA MODIFICACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN.(I ETAPA)	01/11/2016	31/05/2017	INVERSIÓN	Sí	01/12/2016	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	ADECUADA DISPONIBILIDAD DE AGUA PARA RIEGO	Porcentaje	0	0	0	2198559	0					
	INCREMENTAR LA EDUCACIÓN EN LA CONSERVACIÓN DE AREAS VERDES Y LOS VALORES CULTURALES	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	0	0	146570.60	0					
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	0	100	100	50000	50000					
	SUPERVISION	Porcentaje	0	0	0	90000	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
369671	CREACION DEL SERVICIO DE TRANS. VEHICULAR Y PEATONAL EN LOS JR. LUIS PARDO JOSÉ C. MARIATEGUI, CA. JOSE OLAYA JUAN VELASCO A. GONZALES PRADA MARÍA PARADO DE B. MICAELA BASTIDAS MATEO PUMACAHUA MARIANO MELGAR SANCHEZ CERRO HIPOLITO UNANUE RICARDO PALMA JOSÉ M. ARGUEDAS LOPEZ ALBUJAR Y PSJE CENTRAL, C. S/N DEL A.H AÑO NUEVO ZONA A SECTOR 11 DE JULIO - ZONAL 4, DISTRITO DE COMAS - LIMA - LIMA	25/10/2016	ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS VÍAS INTERNAS DEL AA.HH AÑO NUEVO ZONA A SECTOR 11 DE JULIO - ZONAL 04, DISTRITO DE COMAS - LIMA - LIMA.	1987269	758328	NO PRESENTA MODIFICACIONES.	30/09/2016	16/12/2016	INVERSIÓN	Sí	30/09/2016	16/12/2016

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	0	100	100	10000	8000			
	PAVIMENTACIÓN	Porcentaje	0	43	43	674843.63	674843.63			
	VEREDAS DE CONCRETO	Porcentaje	0	45	0	204991.94	0			
	MITIGACIÓN AMBIENTAL	Porcentaje	0	0	0	28438	0			
	SUPERVISIÓN	Porcentaje	0	100	100	12000	0			
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	7	7	163772.40	67484.36			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
376812	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL CENTRO DE OPERACIÓN DE EMERGENCIA LOCAL (COEL) EN LA AV. UNIVERSITARIA CON JR. CAJAMARCA, SAN FELIPE, ZONAL 8, DISTRITO DE COMAS - LIMA - LIMA	21/12/2016	ADECUADOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN FRENTE A DESASTRES, EMERGENCIAS DEL CENTRO DE OPERACIÓN DE EMERGENCIA LOCAL (COEL) EN LA AV. UNIVERSITARIA CON JR. CAJAMARCA, SAN FELIPE, ZONAL 8, COMAS, LIMA, LIMA	290832	293832	AUMENTO DE METAS	28/12/2016	27/01/2017	INVERSIÓN	SÍ	28/12/2016	30/12/2016

	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	0	100	100	0	3000			
	ADECUADO EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO INSTITUCIONAL PARA EL ADECUADO DESEMPEÑO DE FUNCIONES PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES Y EMERGENCIAS	Porcentaje	0	44	44	57133	57133			
	SUFICIENTE IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS, INSTRUMENTOS Y MAQUINARIA PARA LA ATENCIÓN DE DESASTRES Y EMERGENCIAS	Porcentaje	0	29	29	44736	44736			
	PERSONAL ADECUADAMENTE CAPACITADO	Porcentaje	0	0	0	0	0			

Notas:

- (1) Monto de la declaratoria de viabilidad consignado en el Banco de Proyectos del Sistema Nacional de Inversión Pública.
- (2) En caso se haya previsto que la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprende más de un ejercicio presupuestal, se deberá considerar el monto estimado acumulado al cierre del periodo reportado.
- (3) En caso la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprenda más de un ejercicio presupuestal, se deberá considerar el monto ejecutado acumulado al cierre del periodo reportado.

Comentarios: